

**derzeitiger Stand der Baumaßnahme**

# **Errichtung eines neuen Werkstattgebäudes**

**April 2020**

Bestes Bauwetter ließen im zeitigen Frühjahr die Maurerarbeiten zügig vorangehen. Südost und Nordwestseite wurden schnell hochgezogen.



Nach nur(!) fünfmonatiger Wartezeit wurde Ende Februar endlich der neue Stromanschluss gelegt.



Da der obere Ringanker noch nicht eingebaut war, brachte ein Sturm in der Nacht vom 23. zum 24. Februar den noch ungeschützten Nebeneingang an der Südost Seite zum Einsturz.

Vorher



Nachher





Dank der Fachleute der Baufirma Jens Prager wurde alles innerhalb kurzer Zeit wieder aufgebaut.





Nachdem alle Seiten fertig gemauert waren, konnten die Wandverstärkungen und Ringanker betoniert werden.





Anfang März, die Dachbinder werden geliefert und abgeladen.





Trotz sehr schlechten Wetters konnte die Dachkonstruktion aufgesetzt werden. Unser Dank geht an die Bauarbeiter !



Das Wetter zeigt sich wieder von seiner angenehmen Seite.  
Die Dachbinder sind vorerst provisorisch aufgesetzt und werden später ausgerichtet und befestigt.





Verlegen der Schalung und aufbringen der äußeren Schutzfolie





Leider gab es für unseren Neubau kein Richtfest.  
Beim ersten Termin machte uns wiederum das Wetter einen Strich durch die Rechnung.  
Beim zweiten Versuch verhinderte das Versammlungsverbot eine zünftige Feier mit den Bauleuten.  
Es konnte nur ein Richtbaum gesetzt werden.





Schalung und Schutzfolie sind drauf und das Dach abgedichtet.





Das Trapezblech für den endgültigen Dachabschluss wird geliefert und abgeladen.



Zeitgleich mit dem Verlegen des Blechs konnte mit der Dämmung des Innenraumes begonnen werden.





Die Dämmschicht ist verlegt, innere Schutzfolie als Dampfsperre und Lattung für den inneren Deckenabschluss werden angebracht.

